

Project - Pijpse Achtererf te Culemborg, Type: Erfwoningen (twee-onder-een kap)

Projectnummer: G25002

Bouwnummer;



KOPERS OPTIE KEUZELIJST

In aanvulling op de gesloten koop- en aannemingsovereenkomst verklaart ondergetekende verkrijger van bovengenoemd project en bouwnummer de navolgende keuzes te hebben gemaakt c.q. opdracht te hebben gegeven voor het uitvoeren van de gewenste aanvullende opties d.m.v. een afgevinkte checkbox ☐ **en** een paraaf onderaan bij het paginanummer.

Tevens verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de algemene voorwaarden gesteld in de bijgesloten bijlage. De verrekening van de aanvullende opties geschiedt volgens de koop- en aannemingsovereenkomst waarbij de ruwbouwopties worden verrekend volgens de termijn, - en betalingsregeling, artikel 4 van de koop,-aannemingsovereenkomst.

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw, eventuele door de overheid opgelegde verhogingen van het btw-tarief zullen worden verrekend.

Naam verkrijger 1;

Telefoon (mobiel);

Email;

Naam verkrijger 2;

Plaats;

Datum;

Handtekening

	Ruwbouw opties:	Incl. 21% btw
A-0-10	Uitbouw aan achterzijde woning in de hoek:	€ 17.500,-
☐	Uitbreiden van de woning d.m.v. een uitbouw in de hoek aan de achterzijde van ca. 3600 x 1550 mm. Kozijn achtergevel ongewijzigd. Het plafond van de uitbouw betreft de schuine kapconstructie deze wordt doormiddel van gipsplaten en spuitwerk afgewerkt. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. De constructie en de afwerking van de uitbouw komen overeen met het gestelde in de technische omschrijving die bij de aankoop van de basiswoning behoort. Positie en uitvoering volgens optietekening.	
A-0-15	Slaapkamer begane grond incl. badkamer (niet mogelijk i.c.m. Optie: berging)	€ 22.210,-
☐	Het realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond. (let op! dit is zonder inloopkast) De scheidingswand wordt gemaakt van kalkzandsteen elementen en vervolgens behangklaar opgeleverd conform afwerkstaat. De ruimte wordt voorzien van houten nastel kozijn zonder bovenlicht RAL 9010 voor gelakt en stompe honingraat deur alpine wit afgelakt. De badkamer wordt conform technische omschrijving voorzien van wand en vloer tegels en sanitair, het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. De afwerking komen overeen met het gestelde in de technische omschrijving die bij de aankoop van de basiswoning behoort. Positie en uitvoering volgens optietekening.	
A-0-16	Buiten berging	€ 28.825,-
☐	Het realiseren van een buiten berging ca. 4000 x 1400 mm. Het plafond van de berging betreft de schuine kapconstructie onafgewerkt. Wanden berging casco en voorzien van houten bergingsdeur. Inclusief het aanpassen van de elektra conform de optietekening. De constructie en de afwerking van de uitbouw komen overeen met het gestelde in de technische omschrijving die bij de aankoop van de basiswoning behoort. Positie en uitvoering volgens optietekening.	

B-0-10 Vide dichtzetten voor vierde slaapkamer

€ 13.200, -

- De standaard vide wordt doormiddel van de breedplaatvloer dichtgelegd voor het realiseren van een extra slaapkamer.
 De scheidingswand wordt behangklaar opgeleverd conform afwerkstaat. De ruimte wordt voorzien van houten nastel kozijn zonder bovenlicht RAL 9010 voor gelakt en stompe honingraat deur alpine wit afgelakt.

De ruimte is voorzien van een tuimeldakraam 940 x 1600mm.

De afwerking komen overeen met het gestelde in de technische omschrijving die bij de aankoop van de basiswoning behoort. Positie en uitvoering volgens optietekening.

B-0-11 Badkamer ensuite in slaapkamer 1 inclusief dakkapel

Op aanvraag

- Het realiseren van een badkamer ensuite in slaapkamer 1 inclusief dakkapel op de achterzijde van het dak. De dakkapel voorzien van houtenkozijn met 1 stuks draai-kiepraam met een breedte van ca. 950 mm. Afwerking binnenzijde gelijk aan afwerking hellende kapconstructie (onafgewerkt) en voorzien van werzalit vensterbank.
 Buitenzijde geprofileerde gevelbekleding of plaatmateriaal conform tekening en materiaalstaat architect.

De scheidingswand wordt behangklaar opgeleverd conform afwerkstaat. De ruimte wordt voorzien van houten nastel kozijn zonder bovenlicht RAL 9010 voor gelakt en stompe honingraat deur alpine wit afgelakt.

De badkamer wordt conform technische omschrijving voorzien van wand en vloertegels en sanitair, het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.

De afwerking komen overeen met het gestelde in de technische omschrijving die bij de aankoop van de basiswoning behoort. Positie en uitvoering volgens optietekening.

LET OP! In de woonkamer/ keuken zal een leidingschacht gerealiseerd worden.

C-0-10	Dakkapel achterzijde slaapkamer 3: breedte ca. 2000 mm:	€ 19.610, -
☐	Het realiseren van een dakkapel op de achterzijde van het dak van de 1e verdieping slaapkamer 3. De dakkapel voorzien van houtenkozijn met 1 stuks draai-kiepraam met een breedte van ca. 950 mm. Afwerking binnenzijde gelijk aan afwerking hellende kapconstructie (onafgewerkt) en voorzien van werzalit vensterbank. Buitenzijde geprofileerde gevelbekleding of plaatmateriaal conform tekening en materiaalstaat architect. GEVELWIJZIGINGEN	Incl. 21% btw
F-0-10	Tapkraan voorzijde woning	€ 900,-
☐	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan. De exacte locatie wordt door de werkvoorbereider/installateur bepaald. Hoogte: standaard (ca. 650 mm+).	
F-0-11	Tapkraan achterzijde woning	€ 900,-
☐	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan. De exacte locatie wordt door de werkvoorbereider/installateur bepaald. Hoogte: standaard (ca. 650 mm+).	
F-0-12	Vuilwaterafvoer achtergevel	€ 650,-
☐	Het aanbrengen van een afvoer met schrobput voorzien van een RVS deksel aan de achtergevel van de woning. De afvoer wordt op +/- maaiveldhoogte ter plaatse van de buitenkraan aangebracht. De schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool. U stelt de schrobput na oplevering zelf op de juiste hoogte.	
F-0-40	Gevelwijziging achtergevel naar schuifpui	€ 1550,-
☐	Het vervangen van de standaard openslaande deuren naar een tweedelige schuifpui. Buitenwerkse afmeting als standaard kozijn (gevelopening niet aangepast). Hef-schuifpui is zowel binnen als buiten afsluitbaar (door middel van hele cilinder). Binnen- en buitenzijde voorzien van hendel. De tweedelige schuifpui is voorzien van één vast deel en één schuifvleugel. De actieve deur wordt standaard rechts uitgevoerd.	

F-0-41	Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren	€ 100,-
☐	De actieve deur (loopdeur) van de tuindeuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur).	
	Indeling	Incl. 21% btw
G-0-25	Glazen balustraden langs de vide 1e verdieping.	Op aanvraag
☐	Het vervangen van de standaard houten balustrade doormiddel van een glazen balustrade langs de vide op de 1e verdieping.	
	KEUKEN	Incl. 21% btw
K-0-00	Keuken – casco	Standaard
☐	Casco: zonder keuken opleveren van de woning zoals omschreven in de verkoopomschrijving. Aansluitingen casco afgedopt boven ruwe betonvloer de zogenoemde nul-tekening.	
K-0-20	Keuken – samengesteld bij project partner	Showroom
☐	Via het showroomtraject bij onze projectpartner, ontvangt u een maatwerk offerte. De door u samengestelde keuken inclusief montage wordt na oplevering van uw woning geplaatst door deze partij. De factuur wordt rechtstreeks door de project partner aan u als koper verstuurd. VHR Bouw verzorgt het leidingwerk van de nul-tekening.	
K-0-21	Keuken – Leidingschema bij project partner	Incl. bij K-0-20
☐	VHR Bouw en de projectpartner rekenen geen meerwerk* voor verplaatsingen van de standaard aansluitpunten binnen de (nul-tekening) leidingschema van de project partner. Mochten aanvullende keuzes van toepassing zijn zal dit op basis van meerwerk verrekend worden. VHR Bouw maakt de benodigde leidingen volgens het leidingschema op hoogte zodat de voorzieningen klaar zijn voor montage.	
	Toilet- & badruimte	Incl. 21% btw
H-0-10	Toilet- en badkamer – Samengesteld bij project partner	Showroom
☐	Maatwerk offerte voor uw toilet en badkamer via onze project partner. Er kan gekozen worden voor een eigen keuze na showroom bezoek. Uw maatwerk offerte ontvangt u na uw keuzes voor tegelwerk en sanitair. Mogelijke aanvullende installatie onderdelen na ontvangst installatie tekeningen zullen aanvullend worden afgeprijsd.	
H-0-34	Toilet en badruimte – extra aansluitpunten	Op aanvraag
☐	Aansluitschema buiten standaard van de project partner of uw badkamer specialist.	

Elektra - aansluitingen		Incl. 21% btw
Onze partner en installateur nodigt u uit voor een persoonlijk advies aansluitend op uw woonwensen. Om u al enigszins voor te bereiden op dit gesprek en de verwachte kosten vindt u onder Optie- en keuzelijst fase E de stuks prijzen per onderdeel. De vrijblijvende offerte ontvangt u na het showroomtraject en is doorgaans 14 dagen geldig. Via het portaal Huisinfo kunt u voor akkoord tekenen.		Showroom
E-2C-01	Extra enkele wandcontactdoos	€ 225,-
☐	Een enkele wandcontactdoos in de woning voor algemeen gebruik.	
E-2C-02	Extra dubbele wandcontactdoos	€ 295,-
☐	Een dubbele wandcontactdoos in de woning voor algemeen gebruik.	
E-2C-03	Dubbele wandcontactdoos in meterkast	€ 175,-
☐	Toevoegen van een dubbele wandcontactdoos in de meterkast.	
E-2C-04	Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep	€ 315,-
☐	Een enkele wandcontactdoos in de woning op een aparte groep	
E-2C-05	Loze leiding bedraden met wandcontactdoos op aparte groep	€ 285,-
☐	Het bedraden van de loze leiding met een enkele wandcontactdoos op een aparte groep.	
E-2C-06	Bestaande wandcontactdoos of aansluitpunt aansluiten op aparte groep	€ 215,-
☐	Een bestaande wandcontactdoos of aansluitpunt aansluiten op een nieuwe aparte groep.	
E-2C-11	Wijzigen kookaansluiting 2x230V naar 3-fase	€ 295,-
☐	Het omzetten van de bestaande 2x230 V kookaansluiting naar 3-fase.	
E-2C-12	Uitbreiding standaard groepenkast	€ 395,-
☐	Het toevoegen van een extra groepenkast i.v.m. de capaciteit van de bestaande kast en uitbreiding groepen en/ of aardlekschakelaars.	

E-2C-13	Wandcontactdoos van enkel naar dubbel	€ 95,-
☐	Een enkele wandcontactdoos vervangen door een dubbele wandcontactdoos.	
E-2C-14	Wandcontactdoos toevoegen aan schakelaar	€ 110,-
☐	Een bestaande schakelaar combineren met een enkele wandcontactdoos op handhoogte (+1050 vl.). Voor bijvoorbeeld het strijken en stofzuigen.	
E-2C-15	Geschakelde wandcontactdoos	€ 315,-
☐	Een enkele wandcontactdoos aan/uit kunnen schakelen met een nieuwe schakelaar.	
E-2C-16	Extra 1-voudige wandcontactdoos met oriëntatieverlichting	€ 310,-
☐	Het toevoegen van een extra wandcontactdoos met oriëntatieverlichting geschakeld met een geïntegreerde daglichtsensor.	
E-2C-17	Bestaande 1-voudige wandcontactdoos voorzien van oriëntatieverlichting.	€ 150,-
☐	Het aanpassen van een bestaande wandcontactdoos met oriëntatieverlichting geschakeld met een geïntegreerde daglichtsensor.	
E-2C-18	Usb laadcontactdoos	€ 165,-
☐	Een bestaande wandcontactdoos uitvoeren met USB-lader.	
E-2C-19	Usb laadcontactdoos	€ 295,-
☐	Het realiseren van een USB laadcontactdoos met twee oplaadpunten.	
E-2C-20	Kind veilige wandcontactdozen	€ 485,-
☐	Het aanbrengen van kindveilige wandcontactdozen in de gehele woning. In het stopcontact zit een vast afdekplaatje die de opening van het stopcontact bedekt. Het afdekplaatje gaat alleen opzij, als je met een stekker op hetzelfde moment beide openingen aandrukt.	
E-2C-21	Luxe schakelmateriaal	Op aanvraag
☐	Het standaard schakelmaterieel in de woning vervangen door een luxere uitvoering.	

E-2C-22	Dubbele vloercontactdoos	€ 435,-
☐	Het aanbrengen van een dubbele contactdoos in de vloer. De vloercontactdoos wordt aangebracht in de dekvloer	
E-2C-23	Vloercontactdoos met dubbele contactdoos en DATA	€ 655,-
☐	Het aanbrengen van een contactdoos in de vloer welke wordt voorzien van een dubbele contactdoos en een DATA aansluiting. (Data aansluitpunt komt hier nog additioneel bij). De vloercontactdoos wordt aangebracht in de dekvloer.	
E-2C-24	Loze leiding	€ 225,-
☐	Een loze leiding in de wand van de woning. Deze wordt voorzien van een controle draad en afgewerkt met een blindplaat. Deze controledraad is niet geschikt als trekdraad! De loze leiding is geschikt voor 1 kabel en niet voor het doorvoeren van meerdere kabels.	
E-2C-25	Verticaal schakelmateriaal horizontaal uitvoer	€60,-
☐	Het schakelmateriaal horizontaal monteren i.p.v. verticaal, per stuk	
	Elektra – Buiten aansluitingen	Incl. 21% btw
E-2C-29	Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos	€ 330,-
☐	Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele inbouw wandcontactdoos in de gevelafwerking, inclusief een schakelaar nabij de buitendeur. Op een bestaande groep.	
E-2C-30	Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos	€ 280,-
☐	Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele inbouw wandcontactdoos in de gevelafwerking. Op een bestaande groep.	
E-2C-31	Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos	€ 410,-
☐	Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele inbouw wandcontactdoos in de gevelafwerking, inclusief een schakelaar nabij de buitendeur. Op een bestaande groep.	
E-2C-32	Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos	€ 360,-
☐	Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele inbouw wandcontactdoos in het metselwerk. Op een bestaande groep.	
E-2C-33	Buitenwandverlichting aan de achterzijde	€ 330,-
☐	Een buitenwandlichtpunt aan de gevel van de woning inclusief schakelaar, zonder armatuur.	

E-2C-35	Aansluitpunt t.b.v. zonwering	€ 285,-
☐	Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van toekomstige zonwering zonder schakelaar. Het aansluitpunt wordt aangebracht nabij het kozijn in de gevel.	
E-2C-36	Aansluitpunt t.b.v. zonwering met schakelaar	€ 330,-
☐	Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van toekomstige zonwering met een schakelaar in de woning. Het aansluitpunt wordt aangebracht nabij het kozijn in de gevel.	
E-2C-37	Tuinverlichting op kabel 10 meter (opgerold bij gevel)	€ 395,-
☐	Aansluitpunt voor tuinverlichting met kabel op rol nabij de achtergevel met een lengte van circa 10 meter op bestaande groep.	
E-2C-38	Tuinverlichting op kabel 10 meter (opgerold bij gevel)	€ 460,-
☐	Aansluitpunt voor tuinverlichting met kabel op rol nabij de achtergevel met een lengte van circa 10 meter, inclusief een schakelaar aan de binnenzijde van de woning. De schakelaar wordt aangebracht op de achtergevel nabij het aansluitpunt en wordt aangesloten op een bestaande groep.	
	Elektra – data/cai aansluitingen	Incl. 21% btw
E-2C-42	data (cat 6) aansluiting of cai aansluiting	€ 330,-
☐	Een extra leiding in de wand, welke wordt bedraad ten behoeve van een internet aansluiting of kabel televisie. De leiding komt uit in de meterkast.	
E-2C-44	Bestaand data (cat 6) of cai aansluitpunt wijzigen	€ 85,-
☐	Het omzetten van een bestaande DATA of CAI aansluiting naar DATA of CAI aansluiting.	
E-2C-45	Extra data (cat 6) aansluitpunt eindigend in centraaldoos op plafond	€ 330,-
☐	Het toevoegen van een DATA aansluitpunt eindigend in centraaldoos t.b.v. wifi acces point.	

	Elektra - lichtpunten	Incl. 21% btw
E-2C-46	Extra plafondlichtpunt of wandlichtpunt	€ 330,-
☐	Het realiseren van een plafondlichtpunt of wandlichtpunt op een aparte schakelaar.	
E-2C-47	Lichtpunt op een bestaande schakelaar	€ 225,-
☐	Een extra lichtpunt op een bestaande schakelaar.	
E-2C-48	Dubbele schakelaar uitvoeren als 2 enkele schakelaars	€ 105,-
☐	Bestaande serieschakelaar wijzigen naar 2 enkele schakelaars.	
E-2C-50	Extra schakelaar	€ 150,-
☐	Een schakelaar toegevoegd voor aansluitpunt.	
E-2C-51	Wisselschakelaar	€ 185,-
☐	Een bestaand lichtpunt uitvoeren met een 2de schakelaar. (hotelschakeling)	
E-2C-52	Smart Home Ready	€ 45,-
☐	Het toevoegen van blauwe draad aan een bestaande schakelaar.	
	Elektra – Sensoren en dimmers	Incl. 21% btw
E-2C-53	Sensor	€ 295,-
☐	Het aanbrengen van een sensor ten behoeve van automatische schakeling van het lichtpunt. De sensor wordt opgenomen op de positie van de bestaande schakelaar van het lichtpunt.	
E-2C-54	Dimmer voor led-verlichting	€ 265,-
☐	Het wijzigen van een standaard lichtschakelaar naar een LED-dimmer. Het is alléén mogelijk hier LED-verlichting op aan te sluiten.	
E-2C-55	Tastdimmer voor led-verlichting	€ 295,-
☐	Het wijzigen van een standaard lichtschakelaar naar een tastdimmer voor LED. Op deze tast dimmer kunt u alléén LED-verlichting aansluiten.	
	Elektra – Meterkast	Incl. 21% btw
E-2C-67	Extra loze groep in de meterkast	€ 165,-
☐	Extra loze groep in de meterkast voor eventueel latere uitbreiding. Niet inbegrepen is de eventueel benodigde aardlekschakelaar.	

E-C2-68	Aardlekschakelaar	€ 350,-
☐	Het toevoegen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast. Verplicht bij uitbreiding groepenkast (maximaal 4 groepen per aardlekschakelaar)	
E-2C-69	Accu Ready Pakket	€ 1250,-
☐	De voorbereiding voor een thuisaccu, bestaande uit een voedingskabel 5x4mm ² , 2 maal een data kabel en een aparte aardingsleiding. Dit alles op rol op een gespecificeerde locatie.	
	Elektra – Verplaatsingen	Incl. 21% btw
E-C2-70	Verplaatsen elektrapunt	€ 120,-
☐	Het verplaatsen van elektrapunten naar een andere ruimte als gevolg van een indelingswijziging, per verplaatsing.	
E-C2-71	Het wijzigen van een wand of plafondaansluiting	€ 120,-
☐	Het wijzigen van een wand aansluiting naar plafondaansluiting of andersom.	
	Techniek	Incl. 21% btw
I-0-02	Extra maatregelen na wijziging basiswoning t.o.v. [B]ENG-berekening	Op aanvraag
☐	Wanneer u opdracht heeft verleend voor het wijzigen van de basis woning, dan wordt er een nieuwe [B]eng-berekening gemaakt. Door het wijzigen, het verruimen van de woning en/of installaties kan het noodzakelijk zijn de [B]eng-berekening sluitend te maken met extra zonnepanelen of extra isolerende maatregelen. Deze maatregelen worden opgemaakt en doorberekend als extra maatregelen na wijziging basiswoning t.o.v. de [B]eng-berekening.	
I-0-10	Extra PV-panelen op het hellende dakvlak	€ 950,-
☐	U kunt ervoor kiezen, indien voldoende beschikbare ruimte op het hellende dakvlak, de woning te voorzien van extra PV-panelen, tot maximum aansluitbaar omvormer. Prijs per stuk.	
I-0-19	Uitlezen van PV-panelen met omvormer via een digitale tool	Op aanvraag
☐	Standaard zijn de PV-panelen alleen af te lezen boven op zolder bij de "grote" omvormer. In aanvulling op de optie "micro-omvormers" kunt u ervoor kiezen de opbrengst van de PV-panelen af te lezen via een App op uw telefoon, tablet of PC.	

Verwarming en installaties		Incl. 21% btw
J-0-13	Uitbreiding bediening thermostaat	Op aanvraag
☐	Bediening van de thermostaat via de telefoon of tablet (App). Deze module is niet compatible met Domotica. Om aan deze wens te voldoen moet van elke vloerverdeelunit de aansturing en elke verdeelklep vervangen worden. In overleg met onze W- en E- installateur is de prijsopgave op aanvraag bij uw kopers begeleider.	
J-0-40	Waterontharder in berging begane grond	€ 3000,-
☐	Het plaatsen van een waterontharder in de berging, inclusief aansluiting op het riool. Alleen in combinatie met de drukverhoger J-0-41.	
J-0-41	Drukverhoger in berging begane grond	€ 2.450,-
☐	Een drukverhoger met afmeting ca. 50x20x30 cm, plaatsing in de berging.	
Afbouw		Incl. 21% btw
X-0-01	Vervallen plafond spuitwerk per verdieping (begane grond)	€ -275,-
☐	Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de begane grond, voor een na oplevering aan te brengen alternatieve afwerking door derden.	
X-0-02	Vervallen plafond spuitwerk per verdieping (1e verdieping)	€ -275,-
☐	Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de eerste verdieping, voor een na oplevering aan te brengen alternatieve afwerking door derden.	
X-0-03	Dakkap t.p.v. de vide gipsen en voorzien van spuitwerk	€ 1180,-
☐	Ter plaatsen van de vide wordt de hellende dakkap voorzien van gipsplaten en spuitpleisterwerk.	
X-0-04	Hardhouten vlonder onder overkapping	€ 8150,-
☐	Ter plaatsen van de overkapping aan de achterzijde van de woning over de totale breedte wordt een hardhouten vlonder voorzien inclusief onderconstructie.	

	Trappen	Incl. 21% btw
T-0-00	Casco verdiepingstrap	Inclusief
☐	De verdiepingstrap (begane grond naar 1e verdieping) wordt in vurenhout of in een gelijkwaardige houtsoort vervaardigd en voorzien van één grondverflaag. De houten leuning wordt gemonteerd op aluminium muurbeugels F1. De houten balustrade wordt ter plaatse van de overloop geplaatst en voorzien van één grondverflaag. Alle schroefgaten in treden en stootborden zijn niet gevuld en/of afgewerkt.	
T-0-10	Upgrade verdiepingstrap	Op aanvraag
☐	Via een showroom of digitaal portaal (n.t.b.) kunt u de standaard gegronde vurenhouten trap verder uitbreiden. Mogelijkheden zijn o.a. uw trap te voorzien van antislip-profielen, andere typen slijt- vaste traptreden in houtlook, of de trapleuning met spijlenhek moderniseren. Tijdens de bouw wordt de trap voorzien van uw wensen gemonteerd en vervolgens ingepakt en afgeschermd.	
	Kozijnen en deuren	Incl. 21% btw
Z-0-00	Standaard kozijnen en deuren	Standaard
☐	De kozijnen worden van hout vervaardigd en afgewerkt met een witte grondverf. Het kozijn is afgestemd op standaard deurafmetingen en niet voorzien van kaderdichting en bovenlicht. De vlakke stompe boarddeuren zijn standaard voorzien van een witte grondverf. De deuren worden afgehangen met F1 deurbeslag type loop-, kast- of vrij- en bezetslot. De deuren worden gesteld/afgekort op +/- 2 cm boven de zandcement dekvloer i.v.m. de ventilatie en vloerafwerking. De toilet- en badkamerdeuren worden voorzien van een vrij- en bezetslot. De meterkast heeft een kastslot en alle overige deuren worden voorzien van een loopslot.	
Z-0-10	Upgrade kozijnen en deuren	Online portaal
☐	Via het online portaal van de toeleverancier ontvangt u naar aanleiding van de gekozen kozijnen en/of deuren en het samengestelde deurbeslag een maatwerk offerte. Via hetzelfde online portaal kunt u voor akkoord tekenen.	
Z-0-15	Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra)	€ 95,-
☐	Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de elektra (bv. lichtschakelaar.) De betreffende binnendeur in overleg met kopers adviseur.	